



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/16609 a 16644

23/06/2020

41069 a 41104

AUTOR/A: GARCÉS SANAGUSTÍN, Mario (GP); CASERO ÁVILA, Alberto (GP); PÍRIZ MAYA, Víctor Valentín (GP); ANGULO ROMERO, María Teresa (GP)

RESPUESTA:

En respuesta a las iniciativas de referencia, sobre los distintos tramos de plataforma de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Extremadura, en **anexo** se facilitan los datos disponibles.

Cabe indicar que la mayoría de los tramos de plataforma están finalizados desde hace tiempo. No hay ningún tramo pendiente de licitar de plataforma. En la línea sólo falta por licitar la fase II de catenaria y el montaje de vía del baipás de Mérida.

Con respecto al impacto de la COVID-19, se informa que desde ADIF y ADIF Alta Velocidad se sigue avanzando con base en los objetivos previstos, teniendo en cuenta las lógicas restricciones o retrasos que hayan podido ocasionarse por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto-ley 10/2020, por el que se decretó el paro de la actividad no esencial entre el 30 de marzo y el 9 de abril, que supuso la paralización de los trabajos durante 2 semanas.

Asimismo, cabe señalar que desde ADIF y ADIF AV no se ha cursado orden, ni se ha recibido indicación alguna, para ralentizar o paralizar la ejecución de ninguna actuación.

Madrid, 14 de agosto de 2020

ANEXO 184/16609 A 16644

Datos en euros iva incluido

| Tipo de Contrato | contrato | Expediente | Obra | Coste Efectivo a 31/05/2020 | Fecha Licitación | Inversión realizada a 31/05/2020 | % ejecución | Inv.realizada a 31/12/2011 | Queda algo por licitar? S/N | nº registro iniciativa parlamentaria |
|------------------|-----------------------|--------------|---|-----------------------------|------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 3.9/5500.0333/0-00100 | ON 071/09 | OBRAS DE EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA.LINEA A.V. MADRID-EXTREMADURA. TRAMO: GARROVILLAS-CASAR DE CACERES. | 31.229.345,80 | 27/11/2009 | 31.229.345,81 | 100,00% | 12.482.153,46 | N | 41085-41086 |
| 2 | 3.9/5500.0334/8-00100 | ON 072/09 | OBRAS DE EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA. LINEA DE A.V. MAD-EXTREMADURA. TRAMO: CASAR DE CACERES-CACERES. | 24.984.538,07 | 27/11/2009 | 24.984.538,07 | 100,00% | 14.207.646,44 | N | 41081-41082 |
| 3 | 3.15/20830.0233 | ON 029/15 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - EXTREMADURA. TALAYUELA - CÁCERES. TRAMO: RAMAL DE CONEXIÓN AL NORTE DE CÁCERES. | 1.926.901,11 | 23/12/2015 | 1.925.520,12 | 99,93% | 0,00 | N | 41099-41100 |
| 4 | 3.0/5500.0121/0-00100 | ON 033/10 | CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE AV MADRID-EXTREMADURA.TALAYUELA-CACERES-TRAMO CAÑAVERAL-EMBALSE DE ALCANTARA | 80.897.216,72 | 24/09/2010 | 80.751.088,99 | 99,82% | 2.600.146,51 | N | 41071-41072 |
| 4 | 3.16/20830.0035 | ON 002/16 | OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA RESTITUCIÓN DE LAS CONDICIONES DE CONFINAMIENTO LATERAL DE LA CIMENTACIÓN DEL PLINTO NORTE DEL ARCO DEL VIADUCTO DEL TAJO PERTENECIENTE A LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA-CÁCERES. TRAMO: CAÑAVERAL- EMBALSE DE ALCÁNTARA (ON 002/16) | 270.232,93 | 29/02/2016 | 265.715,27 | 98,33% | 0,00 | N | 41071-41072 |
| 5 | 3.0/5500.0042/6-00100 | ON 006/10 | OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID – EXTREMADURA. TALAYUELA – CÁCERES. TRAMO EMBALSE DE ALCÁNTARA – GARROVILLAS. | 110.980.430,73 | 26/02/2010 | 110.980.430,73 | 100,00% | 11.154.225,79 | N | 41073-41074 |
| 5 | 3.17/20830.0034 | OC 002/17 | OBRAS COMPLEMENTARIAS Nº 1 PROYECTO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA - CÁCERES. TRAMO: EMBALSE DE ALCÁNTARA – GARROVILLAS (OC 002/17 - ON 006/10 CO) | 4.096.410,06 | 27/02/2017 | 4.096.410,06 | 100,00% | 0,00 | N | 41073-41074 |
| 6 | 3.7/5500.0645/1-00100 | ON 010/07 | OBRAS DE EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE A.V. MADRID-EXTREMADURA/FRONTERA PORTUGUESA.TRAMO:MERIDA-BADAJOS.SUBTRAMO:MONTIJO-BADAJOS. | 51.421.912,20 | 30/03/2007 | 51.421.912,21 | 100,00% | 48.631.552,08 | N | 41079-41080 |
| 6 | 3.0/5500.0074/9-00100 | ON 016/10 | OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE A.V. MADRID-EXTREMADURA/FRONTERA PORTUGUESA.TRAMO:MERIDA-BADAJOS.SUBTRAMO:MONTIJO-BADAJOS (ON 010/07). | 7.018.218,91 | 25/06/2010 | 7.018.218,89 | 100,00% | 7.017.068,16 | N | 41079-41080 |
| 6 | 3.11/06402.1173 | ON 010/07 C2 | PROYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Nº2 DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE AV MAD-EXTREMADURA7FRONTERA PORTUGUESA.TRAMO:MERIDA-MONTIJO.SUBTRAMO:MONTIJO-BADAJOS | 4.102.494,42 | 20/06/2011 | 4.102.494,42 | 100,00% | 1.500.000,00 | N | 41079-41080 |
| 7 | 3.8/5500.0511/3-00100 | ON 001/08 | OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE A.V. MADRID - EXTREMADURA. TRAMO: CACERES - MERIDA. SUBTRAMO: CACERES - ALDEA DEL CANO. | 51.192.452,98 | 20/02/2008 | 50.675.741,04 | 98,99% | 40.459.939,35 | N | 41083-41084 |
| 8 | 3.8/5500.0629/3-00100 | ON 024/08 | OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE A.V. MADRID-EXTREMADURA. TRAMO:CACERES-MERIDA. SUBTRAMO: ALDEA DEL CANO-MERIDA. | 57.852.477,42 | 27/06/2008 | 57.852.477,41 | 100,00% | 44.787.741,80 | N | 41093-41094 |
| 9 | 3.18/20830.0279 | ON 030/18 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - EXTREMADURA. ACCESO A MÉRIDA. TRAMO: SAN RAFAEL - CUARTO DE LA JARA | 28.271.088,80 | 18/02/2019 | 1.878.866,66 | 6,65% | 0,00 | N | 41075-41076 |
| 10 | 3.18/20830.0387 | ON 041/18 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - EXTREMADURA. ACCESO A MÉRIDA. TRAMO: CUARTO DE LA JARA - ARROYO DE LA ALBUERA Y CONEXIÓN NORTE DE MÉRIDA | 26.632.100,00 | 24/11/2018 | 26.629.902,83 | 99,99% | 0,00 | N | 41069-41070 |
| 11 | 3.7/5500.0727/7-00100 | ON 037/07 | OBRAS DE EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE A.V. MADRID-EXTREMADURA-FRONTERA PORTUGUESA.TRAMO:MERIDA-BADAJOS.SUBTRAMO:MERIDA-MONTIJO. | 74.873.950,10 | 23/07/2007 | 74.873.950,09 | 100,00% | 68.935.265,78 | N | 41077-41078 |
| 11 | 3.0/5500.0251/0-00000 | ON 049/10 | PROYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - EXTREMADURA. TRAMO: MÉRIDA - BADAJOS. SUBTRAMO: MÉRIDA- MONTIJO (ON 049/10, ON 037/07 CO). | 8.367.182,48 | 23/08/2010 | 8.367.182,48 | 100,00% | 5.913.757,59 | N | 41077-41078 |
| 12 | 3.13/06402.0053 | ON 005/13 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA – CÁCERES. TRAMO: ESTACIÓN DE PLASENCIA. PLATAFORMA (ON 005/13) | 13.716.922,45 | 05/10/2013 | 13.716.922,34 | 100,00% | 0,00 | N | 41097-41098 |
| 13 | 3.13/06402.0055 | ON 007/13 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA – CÁCERES. TRAMO: ESTACIÓN DE PLASENCIA- ARROYO DE LA CHARCA (ON 007/13) | 16.840.908,07 | 05/10/2013 | 16.132.495,82 | 95,79% | 0,00 | N | 41087-41088 |

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
SECRETARÍA GENERAL
REGISTRO GENERAL
17 AGO. 2020 14:22:49
Entrada 49986

| Tipo de Contrato | contrato | Expediente | Obra | Coste Efectivo a 31/05/2020 | Fecha Licitación | Inversión realizada a 31/05/2020 | % ejecución | Inv.realizada a 31/12/2011 | Queda algo por licitar? S/N | nº registro iniciativa parlamentaria |
|------------------|-----------------------|--------------|---|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 13 | 3.17/20830.0163 | ON 007/13 EM | OBRAS DE EMERGENCIA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA – CÁCERES. TRAMO: ESTACIÓN DE PLASENCIA- ARROYO DE LA CHARCA (ON 007/13) | 439.865,07 | 25/04/2017 | 439.864,96 | 100,00% | 0,00 | N | 41087-41088 |
| 14 | 3.9/5500.0360/3-00100 | ON 078/09 | OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID – EXTREMADURA. TALAYUELA – CÁCERES. TRAMO GRIMALDO – CASAS DE MILLÁN . | 146.492.054,57 | 21/12/2009 | 146.489.424,40 | 100,00% | 41.440.331,90 | N | 41095-41096 |
| 14 | 3.15/20830.0027 | OC 003/13 | PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID – EXTREMADURA. TALAYUELA – CÁCERES. TRAMO GRIMALDO – CASAS DE MILLÁN . | 13.084.390,24 | 22/12/2015 | 13.084.390,25 | 100,00% | 0,00 | N | 41095-41096 |
| 15 | 3.9/5500.0339/7-00100 | ON 074/09 | OBRAS DE EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE A.V. MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA-CACERES. TRAMO: CASAS DE MILLAN-CAÑAVERAL. | 79.151.370,05 | 27/11/2009 | 79.151.370,04 | 100,00% | 24.864.004,09 | N | 41089-41090 |
| 16 | 3.16/20830.0078 | ON 003/16 | PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE A.V. MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA-CÁCERES. RAMALES DE CONEXION EN PLASENCIA. | 18.463.622,59 | 21/12/2015 | 18.463.622,59 | 100,00% | 0,00 | N | 41101-41102 |
| 17 | 3.13/06402.0054 | ON 006/13 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. TALAYUELA-CÁCERES. TRAMO: ARROYO DE LA CHARCA – GRIMALDO (ON 006/13) | 27.472.550,59 | 27/09/2013 | 26.288.937,33 | 95,69% | 0,00 | N | 41091-41092 |
| 18 | 3.15/20830.0234 | ON 030/15 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. CACERES-MERIDA. TRAMO: RAMAL DE CONEXIÓN AL SUR DE CÁCERES. | 5.902.873,63 | 02/12/2015 | 5.897.094,55 | 99,90% | 0,00 | N | 41103-41104 |
| | | | | 885.681.509,99 | 1.029.424,00 | 856.717.917,35 | | 323.993.832,95 | | |